



Obra
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO BINÁRIO E RUAS DO CENTRO - ANTÔNIO CARLOS

Bancos
SINAPI - 12/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 10/2020 - Santa Catarina

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%					
		110.760,53	44.304,21	44.304,21	22.152,11					
2	DRENAGEM	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		346.652,00	69.330,40	69.330,40	69.330,40	69.330,40	69.330,40			
3	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		742.655,30	74.265,53	74.265,53	74.265,53	148.531,06	148.531,06	74.265,53	74.265,53	74.265,53
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		415.913,46	83.182,69	41.591,35	41.591,35	41.591,35	41.591,35	41.591,35	41.591,35	83.182,69
5	CANTEIROS	100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
		6.780,19					1.356,04	1.356,04	1.356,04	2.712,08
6	PASSEIOS	100,00%							50,00%	50,00%
		188.866,95							94.433,48	94.433,48
Porcentagem			14,96%	12,67%	11,44%	14,32%	14,4%	6,47%	11,68%	14,05%
Custo			271.082,83	229.491,49	207.339,38	259.452,81	260.808,84	117.212,91	211.646,39	254.593,77
Porcentagem Acumulado			14,96%	27,63%	39,08%	53,4%	67,79%	74,26%	85,95%	100,0%
Custo Acumulado			271.082,83	500.574,32	707.913,70	967.366,51	1.228.175,35	1.345.388,26	1.557.034,65	1.811.628,43

Cristiane Freitas
Engenheira Civil
CREA/SC 109.760-3