

Cronograma Físico e Financeiro - 1ª ETAPA

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RACHADEL

LOCALIZAÇÃO: RUA NILTON OLEGÁRIO SCHMITZ, S/N, BAIRRO RACHADEL

DATA BASE: 27/03/2023

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	166.824,83	166.824,83	100,00%																		
2	INFRAESTRUTURA	298.898,77	74.724,69	25,00%	224.174,08	75,00%																
3	SUPRAESTRUTURA	274.611,53					68.652,88	25,00%	205.958,64	75,00%												
4	COBERTURA	224.995,63									168.746,72	75,00%	56.248,91	25,00%								
5	ALVENARIA	285.875,86									142.937,93	50,00%	71.468,96	25,00%	71.468,96	25,00%						
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	161.189,31			16.118,93	10,00%					32.237,86	20,00%	32.237,86	20,00%	32.237,86	20,00%					48.356,79	30,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA	143.064,50			14.306,45	10,00%			28.612,90	20,00%			35.766,13	25,00%	35.766,13	25,00%	28.612,90	20,00%				
8	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, GÁS E AR COMPRIMIDO	31.002,83			1.550,14	5,00%									3.100,28	10,00%	1.550,14	5,00%	24.802,26	80,00%		
9	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS	1.809,86																			1.809,86	100,00%
10	ESQUADRIAS	115.048,48													11.504,85	10,00%	57.524,24	50,00%	46.019,39	40,00%		
11	REVESTIMENTOS E PINTURA	217.419,84											54.354,96	25,00%					108.709,92	50,00%	54.354,96	25,00%
12	LIMPEZA DE OBRA	1.487,48																			1.487,48	100,00%
TOTAL		R\$ 1.922.228,91																				
Porcentagem			12,57%		13,33%		3,57%		12,20%		17,89%		13,01%		8,02%		4,56%		9,34%		5,51%	
Custo			241.549,52		256.149,60		68.652,88		234.571,54		343.922,51		250.076,82		154.078,08		87.687,28		179.531,58		106.009,09	
Porcentagem Acumulada			12,57%		25,89%		29,46%		41,67%		59,56%		72,57%		80,58%		85,15%		94,49%		100,00%	
Custo Acumulado			241.549,52		497.699,12		566.352,00		800.923,54		1.144.846,06		1.394.922,87		1.549.000,96		1.636.688,24		1.816.219,81		1.922.228,91	