

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Prefeitura: **Obra**
 PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS
 O A E - NILTON OLEGÁRIO SCHMITZ
 [LOCAL]:(-27.496061° -48.786774°)
 COMPRIMENTO: 20,00 M;
 LARGURA: 7,00 M
 AREA: 140.00 M2

Prazo

dias corridos

Cronograma Fisico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.387,05	100,00%											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.990,87	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 7.249,90	100,00%											
4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 7.249,90										100,00%		
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 12.517,45	80,00%	20,00%										
6	BLOCOS DE CONCRETO	R\$ 73.395,23		80,00%	20,00%									
7	MESOESTRUTURA	R\$ 129.931,99			30,00%	50,00%	20,00%							
8	SUPERESTRUTURA	R\$ 294.067,24			10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%				
9	TRANSVERSINA	R\$ 7.683,69						75,00%	25,00%					
10	PRÉ LAJES	R\$ 45.114,61						75,00%	25,00%					
11	LAJES	R\$ 103.672,55						5,00%	50,00%	45,00%				
12	BARREIRAS NEW JERSEY / GUARDA CORPO	R\$ 11.716,55											100,00%	
13	LAJE DE TRANSIÇÃO	R\$ 23.354,99									100,00%			
14	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 29.582,47											100,00%	
Porcentagem			5,61%	7,98%	10,76%	12,20%	10,98%	12,72%	13,76%	10,53%	9,10%	6,36%	0,0%	0,0%
Custo			R\$ 43.950,00	R\$ 62.518,76	R\$ 84.364,45	R\$ 95.671,81	R\$ 86.098,93	R\$ 99.711,26	R\$ 107.902,46	R\$ 82.542,09	R\$ 71.306,72	R\$ 49.848,01	0,00	0,00
Porcentagem Acumulada			5,61%	13,58%	24,34%	36,55%	47,53%	60,25%	74,02%	84,54%	93,64%	100,00%	100,00%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 43.950,00	R\$ 106.468,76	R\$ 190.833,21	R\$ 286.505,02	R\$ 372.603,95	R\$ 472.315,21	R\$ 580.217,67	R\$ 662.759,76	R\$ 734.066,48	R\$ 783.914,49	R\$ 783.914,49	R\$ 783.914,49

NOTA.: A PARCELA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERÁ MEDIDO EM OBRA PRORPORCIONAL AO RESULTADO FINANCEIRO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO APURADO PELA FISCALIZAÇÃO