



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> RUA FLORIANO PEDRO BESEN ETAPA 3.1	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA FLORIANO PEDRO BESEN ETAPA 3.1
-------------------------	-----------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
<b>1.</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>	<b>21.171,64</b>	% Período:	80,00%	20,00%										
1.1.	ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERF	21.171,64	% Período:	80,00%	20,00%										
<b>2.</b>	<b>DRENAGEM</b>	<b>354.887,56</b>	% Período:	53,22%	22,68%	13,39%	5,36%	5,36%							
2.1.	GALERIAS E TUBULAÇÕES	164.842,46	% Período:	80,00%	20,00%										
2.2.	BOCA, ALA, SARJETA E DRENO PROFUNDO	190.045,10	% Período:	30,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%							
<b>3.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>794.354,49</b>	% Período:		10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%						
3.1.	PAVIMENTAÇÃO FLEXIVEL EM CONCRET	794.354,49	% Período:		10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%						
<b>4.</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>	<b>48.073,42</b>	% Período:						100,00%						
4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	48.073,42	% Período:						100,00%						
<b>5.</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>40.980,09</b>	% Período:	43,15%		50,00%			6,85%						
5.1.	REMOÇÃO DE CERCAS	35.364,48	% Período:	50,00%		50,00%									
5.2.	ENLEIVAMENTO	5.615,61	% Período:			50,00%			50,00%						
<b>6.</b>		-	% Período:												
<b>7.</b>		-	% Período:												
<b>Total: R\$ 1.259.467,20</b>				%:	17,75%	13,03%	18,01%	14,12%	20,43%	16,65%					
Período:	Repasso:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	223.507,05		164.149,54	226.872,22	177.875,41	257.310,86	209.752,12							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	<b>Investimento:</b>	<b>223.507,05</b>		<b>164.149,54</b>	<b>226.872,22</b>	<b>177.875,41</b>	<b>257.310,86</b>	<b>209.752,12</b>							
Acumulado:	%:	17,75%		30,78%	48,79%	62,92%	83,35%	100,00%							
	Repasso:	-		-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	223.507,05		387.656,59	614.528,81	792.404,22	1.049.715,08	1.259.467,20							
	<b>Investimento:</b>	<b>223.507,05</b>		<b>387.656,59</b>	<b>614.528,81</b>	<b>792.404,22</b>	<b>1.049.715,08</b>	<b>1.259.467,20</b>							

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS  
**Local**  
segunda-feira, 27 de maio de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: NATHAN RICARDO LUIZ**  
**CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0**  
**ART/RRT:**