

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS**

**Obra: PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DMT ATÉ 5KM	1.297,50	0,76%	1.297,50 100,00%	-	-
2	LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS	2.385,28	1,40%	1.192,64 50,00%	1.192,64 50,00%	-
3	TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE REDES PLUVIAIS 300MM - ASSENTAMENTO E FOR	6.432,00	3,78%	6.432,00 100,00%	-	-
4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.471,40	1,45%	1.235,70 50,00%	1.235,70 50,00%	-
5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	1.421,62	0,84%	1.421,62 100,00%	-	-
6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO COM BASE DE BRITA GRADUADA	6.237,97	3,67%	-	6.237,97 100,00%	-
7	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14.251,95	8,38%	-	14.251,95 100,00%	-
8	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO - RESISTENCIA DE 35 MPA (NE	56.874,50	33,46%	-	28.437,25 50,00%	28.437,25 50,00%
9	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - cor NATURAL e=6cm -	43.708,55	25,71%	-	21.854,27 50,00%	21.854,27 50,00%
10	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - COLORIDO e=6cm - RE	4.557,60	2,68%	-	2.278,80 50,00%	2.278,80 50,00%
11	EXECUÇÃO DE RAMPAS EM CONCRETO PARA CALÇADAS	195,88	0,12%	-	-	195,88 100,00%
12	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA ACESSO ÀS GARAGENS, FORMA E ARMADU	2.880,12	1,69%	-	-	2.880,12 100,00%
13	CONTENÇÃO PARA RAMPA DE ACESSO ÀS GARAGENS COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	1.185,00	0,70%	-	-	1.185,00 100,00%
14	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" INCLUSIVE PINTURA	7.077,78	4,16%	-	-	7.077,78 100,00%
15	SINALIZAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRES A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	1.617,00	0,95%	-	-	1.617,00 100,00%
16	EXECUÇÃO CANTEIROS PARA JARDIM COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	2.438,73	1,43%	-	1.219,37 50,00%	1.219,37 50,00%
17	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - cor NATURAL e=6cm -	13.192,85	7,76%	-	6.596,43 50,00%	6.596,43 50,00%
18	CINTA DE CONCRETO PARA DELIMITAÇÃO DOS PASSEIOS INCLUSIVE FORMAS E ARMADURAS	1.774,28	1,04%	-	887,14 50,00%	887,14 50,00%
<b>VALOR MENSAL</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>11.579,46</b>	<b>84.191,51</b>	<b>74.229,03</b>
						<b>R\$ 170.000,00</b>