

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

OBRA: PROINFÂNCIA - TIPO 2

PREÇO DATA-BASE: SINAPI AGOSTO/2018/SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS - ESTADO DE SANTA CATARINA



EDIFICAÇÃO PROINFÂNCIA 2 - CRONOGRAMA FÍSICO (REPROGRAMADO)				R\$ 1.155.787,43	2019								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,75%	R\$ 8.661,55			100%							100%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,07%	R\$ 756,42			100%							100%
3	FUNDAÇÕES	2,03%	R\$ 23.500,87			50%	50%						100%
4	SUPERESTRUTURA	0,26%	R\$ 3.042,19				100%						100%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	0,88%	R\$ 10.150,50				50%	50%					100%
6	ESQUADRIAS	17,67%	R\$ 204.184,20					20%	20%	60%			100%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	25,74%	R\$ 297.469,42			40%	60%						100%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ -										0%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	8,24%	R\$ 95.236,23			25%	25%	25%	25%				100%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	9,78%	R\$ 113.092,22					25%	25%	25%	25%		100%
11	PINTURA	6,27%	R\$ 72.433,98						30%	30%	30%	10%	100%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,57%	R\$ 18.140,45						20%	20%	20%	20%	100%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,06%	R\$ 12.204,80						20%	20%	20%	20%	100%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,32%	R\$ 15.240,70						20%	20%	20%	20%	100%
15	LOUÇAS E METAIS	2,82%	R\$ 32.571,37							30%	30%	40%	100%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,19%	R\$ 2.178,68					25%	25%	50%			100%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,96%	R\$ 11.148,76								50%	50%	100%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	8,14%	R\$ 94.057,42						30%	30%	40%		100%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,09%	R\$ 1.042,16					100%					100%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	2,46%	R\$ 28.395,17							30%	30%	40%	100%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,21%	R\$ 2.392,50								50%	50%	100%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	2,354%	R\$ 27.207,08							30%	30%	40%	100%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,96%	R\$ 80.454,94				30%	10%	10%	10%	20%	20%	100%
24	SERVIÇOS FINAIS	0,19%	R\$ 2.225,83									100%	100%

PROCESSO LICITATÓRIO

PRAZO TOTAL 210 DIAS

**LEGENDA**

42% SERVIÇO EXECUTADO

58% SERVIÇO A EXECUTAR