



MUNICÍPIO DE  
**ANTÔNIO  
CARLOS**



CIDADE DE  
**Antônio  
Carlos**

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA VERÔNICA  
GUESSER PAULI

LOCAL: Rua Pedro Gerônimo Guesser, Rachadel

DATA BASE: 07/2019

ITEM	OBRA	TOTAL	MÊS	MÊS	TOTAL
			1	2	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E FUNDAÇÕES	R\$ 19.672,33	19.672,33		
		% 9%	100,00%		100,00%
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO	R\$ 147.333,25	147.333,25		
		% 66%	100,00%		100,00%
3	PISO EM CONCRETO	R\$ 56.910,00		56.910,00	-
		% 25%		100,00%	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		R\$ 223.915,58	R\$ 167.005,58	R\$ 56.910,00	R\$ 223.915,58
		100,00%	74,58%	25,42%	100,00%