



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS	APELIDO EMPREENDIMENTO DRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS DA AVENIDA JO	DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM E PASSEIOS
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM	885.497,75	% Período:	8,44%	6,00%	21,93%	27,87%	31,42%	4,34%					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	21.575,36	% Período:	100,00%										
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	177.103,04	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%								
1.3.	PASSEIOS E ESTACIONAMENTO	616.944,50	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%						
1.4.	FAIXA ELEVADA	46.445,38	% Período:					50,00%	50,00%					
1.5.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DOS LIMPA R	8.202,60	% Período:					100,00%						
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	15.226,87	% Período:						100,00%					

Total: R\$ 885.497,75		%:	8,44%	6,00%	21,93%	27,87%	31,42%	4,34%						
Período:	Financiamento:	70.970,96	50.474,36	184.518,61	234.438,91	264.292,94	36.527,08							
	Contrapartida:	3.735,31	2.656,55	9.711,51	12.338,89	13.910,15	1.922,48							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
Acumulado:	Investimento:	74.706,27	53.130,91	194.230,12	246.777,80	278.203,09	38.449,56							
	%:	8,44%	14,44%	36,37%	64,24%	95,66%	100,00%							
	Financiamento:	70.970,96	121.445,32	305.963,93	540.402,84	804.695,78	841.222,86							
	Contrapartida:	3.735,31	6.391,86	16.103,37	28.442,26	42.352,41	44.274,89							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	74.706,27	127.837,18	322.067,30	568.845,10	847.048,19	885.497,75							

ANTÔNIO CARLOS
Local

segunda-feira, 5 de agosto de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS FELLER
CREA/CAU: 147982-3
ART/RRT: 7061775-2