



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Nº OPERAÇÃO 1054063-30	Nº SICONV 867485	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO	APELIDO EMPREENDIMENTO RUA ANTÔNIO WEBER - ETAPA 2	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTÔNIO WEBER - ETAPA
---------------------------	---------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTÔ	230.700,21	% Período:	29,30%	38,55%	11,61%	20,54%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	995,18	% Período:	100,00%									
1.2.	DRENAGEM	14.561,82	% Período:	19,84%			80,16%						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	165.351,67	% Período:	38,53%	53,79%	7,68%							
1.4.	PASSEIO	48.016,97	% Período:			29,34%	70,66%						
1.5.	SINALIZAÇÃO	1.774,57	% Período:				100,00%						
<b>Total: R\$ 230.700,21</b>				%:	29,30%	38,55%	11,61%	20,54%					
				Repasso:	65.294,65	85.920,09	25.877,76	45.764,64					
				Contrapartida:	2.297,93	3.023,81	910,72	1.610,61					
				Outros:	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>67.592,58</b>	<b>88.943,90</b>	<b>26.788,48</b>	<b>47.375,25</b>					
				%:	29,30%	67,85%	79,46%	100,00%					
				Repasso:	65.294,65	151.214,74	177.092,50	222.857,14					
				Contrapartida:	2.297,93	5.321,74	6.232,46	7.843,07					
				Outros:	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>67.592,58</b>	<b>156.536,48</b>	<b>183.324,96</b>	<b>230.700,21</b>					

ANTÔNIO CARLOS/SC

Local

sexta-feira, 27 de setembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: SILVIA TESSARI

CREA/CAU: 76.990-7

ART/RRT: 6814591-9