



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO Ponte em concreto armado na Rua Adolino Pedro Feltes	DESCRIÇÃO DO LOTE Ponte em concreto armado na Rua Adolino Pedro Feltes
------------------	----------------	-------------------------	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20
1.	Descrição dos serviços	147.866,88	% Período:	19,07%	14,35%	66,57%									
1.1.	Serviços preliminares	6.201,16	% Período:	100,00%											
1.2.	Movimentos de terra	1.934,40	% Período:	70,00%	30,00%										
1.3.	Infra e Meso estrutura	58.985,11	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
1.4.	Longarinas	70.026,05	% Período:			100,00%									
1.5.	Serviços complementares	10.720,16	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 147.866,88				%:	19,07%	14,35%	66,57%								
				Repasse:	22.885,47	17.225,04	79.889,49								
				Contrapartida:	5.314,56	4.000,06	18.552,26								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	28.200,03	21.225,11	98.441,74								
				%:	19,07%	33,43%	100,00%								
				Repasse:	22.885,47	40.110,51	120.000,00								
				Contrapartida:	5.314,56	9.314,62	27.866,88								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	28.200,03	49.425,14	147.866,88								

Antônio Carlos/sc
Local
quinta-feira, 17 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: **Silvia Tessari**
CREA/CAU:
ART/RRT: