



Obra
PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM DA AVENIDA JOÃO
FREDERICO MARTENDAL - SEGUNDA ETAPA - ANTÔNIO CARLOS/SC

Bancos
SINAPI - 09/2020 - Santa
Catarina
SICRO3 - 04/2020 -
Santa Catarina

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 9.883,43	60,00% 5.930,06	40,00% 3.953,37			
2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 201.464,85	30,00% 60.439,46	60,00% 120.878,91	10,00% 20.146,49		
3	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E ESTACIONAMENTOS	100,00% 541.552,09		10,00% 54.155,21	30,00% 162.465,63	30,00% 162.465,63	30,00% 162.465,63
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 7.804,24					100,00% 7.804,24
5	PAVIMENTAÇÃO DE VIA LATERAL	100,00% 6.859,80					100,00% 6.859,80
Porcentagem			8,65%	23,32%	23,79%	21,17%	23,08%
Custo			66.369,51	178.987,49	182.612,11	162.465,63	177.129,67
Porcentagem Acumulado			8,65%	31,97%	55,76%	76,92%	100,0%
Custo Acumulado			66.369,51	245.357,00	427.969,11	590.434,74	767.564,41

Vinicius Feller
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 147.982-3

Florianópolis, 02 de fevereiro de 2021