



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 900491/2020	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO NICOLAU DECKER E JOS
-------------------------	---------------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇ	656.335,04	% Período:	12,25%	28,17%	21,85%	37,73%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	13.324,21	% Período:	67,79%		32,21%									
1.2.	ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	93.458,58	% Período:	76,36%		23,64%									
1.3.	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	76.205,36	% Período:		50,32%	20,17%	29,51%								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	469.698,67	% Período:		31,21%	21,36%	47,43%								
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.648,22	% Período:			35,29%	64,71%								
Total: R\$ 656.335,04															
				Período:	%:	12,25%	28,17%	21,85%	37,73%						
					Repasso:	58.934,72	135.549,31	105.106,22	181.513,75						
					Contrapartida:	21.465,61	49.370,71	38.282,52	66.112,20						
					Outros:	-	-	-	-						
				Investimento:	80.400,34	184.920,02	143.388,74	247.625,94							
				Acumulado:	%:	12,25%	40,42%	62,27%	100,00%						
					Repasso:	58.934,72	194.484,03	299.590,25	481.104,00						
					Contrapartida:	21.465,61	70.836,32	109.118,84	175.231,04						
					Outros:	-	-	-	-						
				Investimento:	80.400,34	265.320,36	408.709,10	656.335,04							

ANTÔNIO CARLOS
Local

segunda-feira, 18 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS FELLER
CREA/CAU: 147.982-3
ART/RRT: