



Obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO WEBER - ETAPA 4

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2021 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina

B.D.I.

20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%					
		28.186,26	28.186,26					
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
		147.488,40	44.246,52	44.246,52	44.246,52	14.748,84		
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		288.363,39	28.836,34	57.672,68	57.672,68	57.672,68	57.672,68	28.836,34
4	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO	100,00%		10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		2.675.407,39		267.540,74	267.540,74	535.081,48	802.622,22	802.622,22
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%						100,00%
		16.483,39						16.483,39
Porcentagem			3,21%	11,71%	11,71%	19,25%	27,26%	26,87%
Custo			101.269,12	369.459,94	369.459,94	607.503,00	860.294,90	847.941,95
Porcentagem Acumulado			3,21%	14,92%	26,62%	45,87%	73,13%	100,0%
Custo Acumulado			101.269,11	470.729,05	840.188,99	1.447.691,98	2.307.986,88	3.155.928,83