

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
CNPJ: 82.892.290/0001-90



Obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE CARLOS GUESSER

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2021 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 28.917,59	100,00% 28.917,59					
2	TERRAPLENAGEM	100,00% 226.554,24	30,00% 67.966,27	30,00% 67.966,27	30,00% 67.966,27	10,00% 22.655,42		
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 671.117,65	10,00% 67.111,77	20,00% 134.223,53	20,00% 134.223,53	20,00% 134.223,53	20,00% 134.223,53	10,00% 67.111,77
4	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO	100,00% 2.330.325,36		10,00% 233.032,54	10,00% 233.032,54	20,00% 466.065,07	30,00% 699.097,61	30,00% 699.097,61
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 12.060,53						100,00% 12.060,53
6	PASSEIO	100,00% 576.760,94			10,00% 57.676,09	30,00% 173.028,28	30,00% 173.028,28	30,00% 173.028,28
Porcentagem			4,26%	11,32%	12,82%	20,7%	26,17%	24,74%
Custo			163.995,63	435.222,34	492.898,43	795.972,31	1.006.349,42	951.298,19
Porcentagem Acumulado			4,26%	15,58%	28,4%	49,1%	75,26%	100,0%
Custo Acumulado			163.995,62	599.217,96	1.092.116,39	1.888.088,70	2.894.438,12	3.845.736,31