



Obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PADRE CARLOS GUESSER -
REVISADO

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2021 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina

B.D.I.
20,73%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%	
		28.917.59	28.917.59	
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	30,00%	30,00%
		226.554.24	67.966.27	67.966.27
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	10,00%	20,00%
		654.747.56	65.474.76	130.949.51
4	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO	100,00%		10,00%
		2.527.902.67		252.790.27
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%		
		12.060.53		
6	PASSEIO	100,00%		
		576.760.94		
Porcentagem			4,03%	11,22%
Custo			162.358,62	451.706,05
Porcentagem Acumulado			4,03%	15,25%
Custo Acumulado			162.358,61	614.064,66

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
30,00%	10,00%		
67.966,27	22.655,42		
20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
130.949,51	130.949,51	130.949,51	65.474,76
10,00%	20,00%	30,00%	30,00%
252.790,27	505.580,53	758.370,80	758.370,80
			100,00%
			12.060,53
10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
57.676,09	173.028,28	173.028,28	173.028,28
12,65%	20,67%	26,38%	25,05%
509.382,15	832.213,75	1.062.348,60	1.008.934,37
27,9%	48,56%	74,95%	100,0%
1.123.446,81	1.955.660,56	3.018.009,16	4.026.943,53