



MUNICÍPIO DE  
**ANTÔNIO  
CARLOS**



CIDADE DE  
**Antônio  
Carlos**

### UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			R\$ 1.636.655,42	2022						2023			TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,68%	11.179,29	30%	30%	40%							100%
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	3,04%	49.697,19	50%	50%								100%
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,61%	9.914,73	100%									100%
4	COBERTURA	6,65%	108.831,29				15%	30%	35%	20%			100%
5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	23,92%	391.433,22		20%	25%	25%	30%					100%
6	ALVENARIA - VEDAÇÃO	16,49%	269.946,02			20%	30%	25%	25%				100%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,55%	8.928,91		30%	30%	20%	20%					100%
8	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	23,45%	383.779,27		10%	15%	15%	15%	20%	25%			100%
9	ESQUARIAS	5,94%	97.175,99						35%	35%	30%		100%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,61%	108.105,64			20%	25%	25%	25%	5%			100%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9,68%	158.369,64			20%	25%	25%	25%	5%			100%
12	REDE AR COMPRIMIDO	0,32%	5.286,71					50%	50%				100%
13	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,89%	14.616,68							50%	50%		100%
14	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	1,18%	19.390,84								50%	50%	100%

100,00%

Silvia Tessari  
Engenheira Civil - CREA/SC 76.990-7