



Obra
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS E DRENAGEM DA RUA
MATIAS PEDRO MANNES - ANTÔNIO CARLOS/SC

Bancos
SINAPI - 06/2023 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2023 - Santa Catarina

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 16.413,10	34,00% 5.580,45	33,00% 5.416,32	33,00% 5.416,32
2	DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM	100,00% 5.121,86	80,00% 4.097,49	20,00% 1.024,37	
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 65.028,46	40,00% 26.011,38	40,00% 26.011,38	20,00% 13.005,69
4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS	100,00% 317.826,99	30,00% 95.348,10	30,00% 95.348,10	40,00% 127.130,80
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 1.360,05			100,00% 1.360,05
	Porcentagem		32,3%	31,5%	36,21%
	Custo		131.037,42	127.800,18	146.912,86
	Porcentagem Acumulado		32,3%	63,79%	100,0%
	Custo Acumulado		131.037,42	258.837,59	405.750,46

Vinícius Feller
Eng. Civil
CREA/SC 147.982-3

Florianópolis, 02 de agosto de 2023.